

- 1 Розроблення проекту та консультації з фахівцями про вибір комплектуючого обладнання та постачальників обладнання. (1 міс.)
- 2 Закупівля обладнання та матеріалів. (2 міс.)
- 3 Встановлення обладнання (2 тижні).
- 4 Наладка обладнання (2 тижні)

Обладнання :

- Сонячна панель 545 Вт -10 шт.;
- Інвертор Luxpower SNA5000 WIDE PV 1шт.;
- Акумуляторний 4,8 кВт*ч;
- Система кріплень сонячних панелей на пласку покрівлю (баластна система) 10 шт.;
- Витратні матеріали (будівельні, електротехнічні).

Встановлене обладнання дасть ефект енергозаміщення, а в спокійні часи (коли не буде відключень електроенергії) систему можливо використовувати і в якості енергозбереження щоб обладнання використовувалось згідно технічних характеристик .

Поставка обладнання:

- Гібридний 1 фазний інверторпотужністю 5 кВт – 1500 євро
- LiFePo4 акумуляторні батареї ємністю 5 кВт-год – 3000 євро
- Сонячні панелі з системами кріплення – 7000 євро.
- Щит моніторингу обліку та керування – 2 000 євро

Загалом 13 500 євро

Монтажні та пусконаладжувальні роботи

- 2 000 євро.