

Інвертор гібридний 5 кВт
Акумулятор літійовий 6 кВт*год, кількість циклів не менше 3500
Панелі сонячна монокристалічна 460-500 Вт – 10 шт
Кріплення сонячної панелі – 10 шт
Кабель ультрафіолетостійкий – 150 м
Кабель змінного струму – 100 м

Генерація за рік: 4 000-5000 кВт*год (енергозаміщення)

1й тиждень – обстеження даху та електрощитової
2й тиждень – розробка та узгодження технічного рішення
3-4й тиждень – розробка проектної документації
5-й тиждень - авансування обладнання
6-8й тиждень – поставка обладнання
9-10-й тиждень – монтаж і запуск системи
11-12й тиждень – контроль роботи системи, остаточні налаштування, проходження навчання користувачу системою

Поставка обладнання:

- Гібридний 1 фазний інверторпотужністю 5 кВт – 1500 євро
- LiFePo4 акумуляторні батареї ємністю 5 кВт-год – 3000 євро
- Сонячні панелі з системами кріплення – 7000 євро.
- Щит моніторингу обліку та керування – 2 000 євро

Загалом 13 500 євро

Монтажні та пусконаладжувальні роботи

- 2 000 євро.